

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 496.341,64			DATA: 28/09/2021	
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO PEREIRA.			LOCAL: Escola Municipal Olegário Pereira - Av. Coronel Diogo, Nº 934 B, bairro Nossa Senhora de Lourdes				PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,14%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 673,66	R\$ 673,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	COBERTURA	Físico %	42,58%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 211.348,31	R\$ 63.404,49	R\$ 105.674,15	R\$ 42.269,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PINTURA	Físico %	28,73%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 142.585,44	R\$ 14.258,54	R\$ 28.517,09	R\$ 57.034,18	R\$ 42.775,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO	Físico %	4,83%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 23.986,86	R\$ 19.189,49	R\$ 4.797,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PISO COM PLACAS CIMENTÍCIAS	Físico %	4,46%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 22.128,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.128,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ALAMBRADO EM QUADRA POLIESPORTIVA	Físico %	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.695,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.695,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	REFORMA DA COZINHA	Físico %	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.686,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.686,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	PISO INTERTRAVADO	Físico %	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 16.796,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.796,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	TOMADAS EM SALAS DE AULA	Físico %	1,63%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 8.093,81	R\$ 8.093,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	PISO PARA O PÁTIO DO BLOCO 1	Físico %	7,40%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 36.722,97	R\$ 0,00	R\$ 36.722,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	FORRO DE MADEIRA	Físico %	2,74%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 13.623,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.623,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	21,28%	35,40%	27,21%	16,11%		
		Financeiro	R\$ 496.341,64	R\$ 105.620,00	R\$ 175.711,59	R\$ 135.056,05	R\$ 79.954,00		
<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div> <div>_____</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>						Observações:			