

				Relatório nº	5
				Data do relatório	18/02/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	9 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	406 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Encarregado de Obra 1	Pedreiro 3	Servente 1				Mão de Obra Direta (5)

Atividades (4)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.001 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA Casa 24	Não iniciada
Transporte de material - Aço	Em Andamento
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.001.002 - BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO POR Almojarifado e Banheiro	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.001.003 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE Colocação do padrão provisório, solicitado nesta data a ligação	Não iniciada

Fotos (7)	
 18/02/2025 15:10:41 19°26'3"S 44°45'2"W	 18/02/2025 15:11:58 19°26'4"S 44°45'3"W

