

				Relatório nº	10
				Data do relatório	25/02/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	16 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	399 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (7)						
Encarregado de Obra 1	Pedreiro 4	Servente 2				Mão de Obra Direta (7)

Atividades (2)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.002 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO <i>Locação e Escavação das sapatas Casas 24, 23, 22</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.001 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA <i>Casas 20 e 19</i>	Não iniciada