

				Relatório nº	21
				Data do relatório	14/03/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	33 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	382 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Encarregado de Obra 1	Pedreiro 4	Servente 4				Mão de Obra Direta (9)

Equipamentos (3)					
Betoneira 1	Makita 1	Serra Circular 1			

Atividades (4)	
Sem atividade	Em Andamento
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR <i>Corte e montagem das vigas baldrames</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.009 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) <i>Concretagem dos arranques dos pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO <i>Fabricação da forma dos arranques dos pilares</i>	Não iniciada

Fotos (6)



