

				Relatório nº	43
				Data do relatório	15/04/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	65 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	350 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de obra (17)						
Mestre de Obra 1	Pedreiro 8	Servente 6				Mão de Obra Direta (15)
Armador 2						Terceiros (2)

Atividades (5)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR <i>Corte e montagem das sapatas e arranques dos pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.009 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) <i>Concretagem dos pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO <i>Forma e desforma dos pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.001 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA <i>Execução dos gabaritos</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO <i>Assentamento de Alvenaria</i>	Não iniciada

Fotos (9)





