

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 213.432,81		DATA: 07/04/2025
OBRA: Reforma na Escola Municipal Domitila Valadares Figueiredo			LOCAL: R. Sete Lagoas, 1 - Nossa Sra. Aparecida, Papagaios - MG, 35669-000				PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,05%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.245,28	R\$ 2.245,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TROCA DE PISOS E AZULEJOS	Físico %	27,54%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 58.779,20	R\$ 29.389,60	R\$ 29.389,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	REPARO EM QUADRA	Físico %	20,87%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 44.548,57	R\$ 0,00	R\$ 22.274,29	R\$ 22.274,29	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	Físico %	12,70%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 27.107,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.553,94	R\$ 13.553,94
6	OUTORS	Físico %	37,60%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 80.245,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.122,87	R\$ 40.122,87
7	LIMPEZA	Físico %	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 506,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506,13
TOTAL		Físico %	100,00%	14,82%	24,21%	35,59%	25,39%
		Financeiro	R\$ 213.432,81	R\$ 31.634,87	R\$ 51.663,88	R\$ 75.951,10	R\$ 54.182,95
<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div> <div>_____</div> <div>PREFEITA MUNICIPAL</div>					Observações:		