

|                                                                                   |                                                                                                             |             |                    |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|  |                                                                                                             |             |                    | Relatório n°      | 83          |
|                                                                                   |                                                                                                             |             |                    | Data do relatório | 10/06/2025  |
|                                                                                   |                                                                                                             |             |                    | Dia da semana     | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO)                                                    |                                                                                                             |             |                    | Contrato          |             |
| Obra                                                                              | 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS                                                                             |             |                    | Prazo contratual  | 415 dias    |
| Local                                                                             | Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra |             |                    | Prazo decorrido   | 121 dias    |
| Contratante                                                                       | PREFEITURA DE PAPAGAIOS                                                                                     | Responsável | YARLLEI SILVA DIAS | Prazo a vencer    | 294 dias    |

| Horário de trabalho |               | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo   | Condição   |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída     | 07:00 - 17:00 | 09:00             | Manhã              | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo           | 12:00 - 13:00 |                   | Tarde              | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (18)    |               |               |  |  |  |                            |
|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|----------------------------|
| Mestre de Obra<br>1 | Pedreiro<br>7 | Servente<br>8 |  |  |  | Mão de Obra Direta<br>(16) |
| Armador<br>2        |               |               |  |  |  | Terceiros<br>(2)           |

| Atividades (6)                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS<br>00.002.002.002 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO<br><i>Escavação das sapatas</i>                                | Não iniciada |
| 1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS<br>00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO<br><i>Assentamento tijolo cerâmico</i>                                   | Não iniciada |
| 1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS<br>00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR<br><i>Corte e Montagem de aço das sapatas, arranques pilares e vigas respaldo</i>                                     | Não iniciada |
| 1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS<br>00.002.002.009 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)<br><i>Concretagem dos Pilares</i>                             | Não iniciada |
| 1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS<br>00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO<br><i>Forma dos pilares</i>                                                                  | Não iniciada |
| 1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS<br>00.002.002.011 - LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIV<br><i>Montagem da laje pré moldada</i> | Não iniciada |

| Fotos (4) |
|-----------|
|-----------|

